

监 理 日 志

工程名称: 瑞金市贫困村屋顶光伏扶贫电站项目

日期	2017年11月30日 星期四	气候	多云	气温	17%10℃
监理人员动态:	李云, 李玉智	材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态:	润环控股 6人				
施工机械动态:					
施工进度情况	长胜村光伏扶贫电站, 施工人数3人, 组件安装完成。 中桥岭、凤岗村光伏扶贫电站, 施工人数3人, 清理施工垃圾。				
检查发现的问题	1. 个别组件安装角度不正。				
处理措施、意见、结果	1. 口头警告并立即整改。 2. 组件安装角度必须符合规范要求。				
协调内容或其他					
记录人	李云	总监签阅			

