

监 理 日 志

工程名称: 山东华电实业3MW光伏发电项目

日期	2017年09月10日 星期日	气候	阴	气温	16°-23°
监理人员动态: 王珊		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 15人施工					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	上午下雨 下午 6人搭设外墙脚手架 9人进行屋面定在放线 夹固安装				
检查发现的问题	系光带部分未设置安全警示标志				
处理措施、意见、结果	要求施工单位设置安全警示牌。或搭设木板				
协调内容或其他	无				
记录人	王珊	总监签阅	薛生刚		