

监 理 日 志

工程名称: 山东华电实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年09月12日 星期三	气候	多云	气温	15°-30°C
监理人员动态: 王珊		材料进场、取样见证、合格情况: 组件到货100托			
施工方人员动态: 28人					
施工机械动态: 25T臂一辆 叉车一辆					
施工进度情况	上午6人搭设外墙脚手架, 9人定位上夹器; 下午2人定位 4人切割 14人吊夹器 支拆				
检查发现的问题	支拆夹器吊篮至屋面位, 未及时进行				
处理措施、意见、结果	要求施工单位及时将支拆夹器分解, 减少屋面压力。				
协调内容或其他	无				
记录人	王珊	总监签阅	薛全财		