

监 理 日 志

工程名称: 山东华轮实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年09月12日 星期三	气候	晴	气温	16°-31°
监理人员动态:	王研, 唐剑	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	28人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	7人搭设1号厂房外墙脚手架, 定位划线6人。 安装夹具9人, 安装横杆5人, 带班2人。				
检查发现的问题	在2号厂房外墙脚手架搭设完检查发现尚有与厂房的连接点				
处理措施、意见、结果	要求施工单位对脚手架进行斜撑搭设。				
协调内容或其他	无。				
记录人	王研	总监签阅	薛生刚		