

监 理 日 志

工程名称: 山东华电实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年09月14日 星期四	气候	晴	气温	16°-31°
监理人员动态: 王强		材料进场、取样见证、合格情况:			
施工方人员动态: 30人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1号厂房架子7人, 拉线2人, 拧螺丝1人, 安装夹板4人, 连接檩条4人, 安装檩条4人, 安装檩条4人, 安装夹板4人.				
检查发现的问题	夹板檩条连接处, 螺丝未紧固.				
处理措施、意见、结果	要求施工方进行自检, 并对紧固的进行处理.				
协调内容或其他	无				
记录人	王强	总监签阅	薛光明		