

监 理 日 志

工程名称: 山东华轮实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年09月15日 星期五	气候	多云	气温	17~31℃
监理人员动态: 王瑞 胡斌		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 32人					
施工机械动态:					
施工进度情况	13号定在14日安装防护网2人 2号安装檩条9人, 完成40% 连接檩条4人, 完成55% 分散檩条4人, 完成60% 安装夹片4人, 完成75% 分散夹片5人, 完成90% 现场共32人施工。				
检查发现的问题	夹片安装时, 有个别螺栓未紧固。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位在安装夹片时, 要紧固螺栓, 并进行自检。				
协调内容或其他	无				
记录人	王瑞		总监签阅	薛生财	