

监 理 日 志

工程名称: 山东华能铝业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年09月17日 星期日	气候	多云	气温	15-30℃
监理人员动态: 唐剑 王琛 胡文斌	材料进场、取样见证、合格情况: 檩条、夹具到场				
施工方人员动态: 上午3人、下午31人					
施工机械动态: 25T汽车一辆、叉车一辆					
施工进度情况	上午吊组件、檩条、夹具30人。下午2号厂房安装檩条8人、完成进度55%。连接木檩条4人、完成进度65%。分散檩条5人、完成进度85%。安装夹具4人、完成进度70%。分散夹具5人、完成进度10%。拉线穿丝1人。1人下午请假, 1号厂房全天定位划线2人、带班1人。出勤31人。				
检查发现的问题	个别工人未佩戴安全帽现象。 在组件搬运过程中, 对组件边框造成划痕。 叉车撞碎组件。				
处理措施、意见、结果	对员工进行安全教育, 使之正确佩戴安全帽。 对搬运组件的小车垫上硬纸板, 最终划痕消失。 对叉车工人进行技术交底, 剩下的组件都完好无损。				
协调内容或其他	召开工地第二次工地监理例会。 协调业主提供的组件发货时间。 预计用花架购买为拼装。 尽早确定箱变位置。				
记录人	胡文斌	总监签阅	薛生财		