

监 理 日 志

工程名称: ~~山东~~ 山东华轮滨业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年09月21日 星期四	气候	晴	气温	17-32℃
监理人员动态: 虞国定 胡文斌		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 31人					
施工机械动态:					
施工进度情况	1号厂房分数夹具6人, 完成进度100%, 安装夹具5人, 完成进度75%, 安装檩条1人, 完成进度55%, 清理排水沟1人, 拧螺丝1人, 2号厂房安装组件6人, 完成进度25%, 带班2人, 出勤31人.				
检查发现的问题	压块与组件之间未紧压, 夹具松动, 部分2人未戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	责令施工单位整改, 对未戴安全帽人员进行现场教育, 使其改正.				
协调内容或其他	今日已确定箱变位置.				
记录人	胡文斌	总监签阅	薛生财		