

监 理 日 志

工程名称: 山东华能实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年9月23日 星期六	气候	晴	气温	18-33℃
监理人员动态:	虞国定 胡文代	材料进场、取样见证、合格情况: 组件到货.			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	25T汽车吊一辆、叉车一辆.				
施工进度情况	全天25人吊运组件. 一人拧螺丝, 两人连接檩条, 一人出去拿材料. 带班两人, 现场共计30人.				
检查发现的问题	搬运组件过程中将部分组件正面朝下堆放. 将组件包角带入施工现场.				
处理措施、意见、结果	已下发编号为CZ2H-2L-002的监理工程师通知单, 责令施工单位整改.				
协调内容或其他	召开工地第二次工地例会. 协商材料到货时间及工程进度.				
记录人	胡文代	总监签阅	薛生财		