

监 理 日 志

工程名称: 山东华轮宇3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年07月24日 星期日	气候	晴	气温	18-32℃
监理人员动态: 王珊 胡斌 康国定 施工方人员动态: 30人 施工机械动态: 25T汽车吊一辆			材料进场、取样见证、合格情况: 汇流箱到货 31台		
施工进度情况	上午25T吊运1号厂房组件, 5人安装1号厂房檩条。 下午25T吊运檩条, 安装屋顶。上檩条。 箱变基础开挖 带班2人				
检查发现的问题	1. 屋顶屋面未紧固结实。 2. 部分工人未戴安全帽。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位对未紧固的夹具进行紧固。 2. 要求工人佩戴安全帽				
协调内容或其他	无。				
记录人	王珊	总监签阅	薛生财		