

监 理 日 志

工程名称: 山东华电铝业300MW分布式光伏发电项目

日期	2017年09月27日 星期二	气候	晴	气温	
监理人员动态:	王珊 胡文利	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	32人施工				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	2号厂房8人安装组件, 完成90%。 1号厂房汇流箱支架安装2人, 8人安装檩条、支撑, 完成60% 箱变基础开挖4人, 1人清理排水沟垃圾、带班2人。				
检查发现的问题	1. 组件安装时, 有组件背板划伤。 2. 排水沟及屋面垃圾未清理干净。 3. 檩条与檩条未牢固连接				
处理措施、意见、结果	1. 对工人进行技术交底 2. 施工方专人进行打扫 3. 施工方安排专人进行检查并紧固。				
协调内容或其他	无				
记录人	王珊	总监签阅	薛久刚		