

监 理 日 志

工程名称: 山东华轮实业3000分布式光伏发电项目

日期	2017年08月28日 星期四	气候	晴	气温	8-23℃
监理人员动态:	胡文斌 王琛	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	32人施工.				
施工机械动态:	25T汽车吊一辆				
施工进度情况	1号厂房吊装组件25人, 火罩地埋管2人, 转牛板树枝2人, 清理屋面垃圾1人, 带班2人, 出勤32人.				
检查发现的问题	1. 部分施工员未佩戴安全帽. 2. 现场垃圾未清理干净.				
处理措施、意见、结果	1. 对施工人员进行安全交底. 2. 责令施工单位清理干净				
协调内容或其他	无				
记录人	胡文斌	总监签阅	薛生财		