

监 理 日 志

工程名称: 山东华邦实业3MW炉内式循环流化床锅炉

日期	2017年09月29日 星期五	气候	阴	气温	12-28℃
监理单位动态:	王明 胡明	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	32人				
施工机械动态:	吊车一辆 挖机一辆				
施工进度情况	1号厂房吊装完成80%, 25人。 输煤系统开挖外, 完成60%。 2号厂房吊装完成4人, 完成95%				
检查发现的问题	1. 箱变基础图纸标注为1.5米, 施工单位只挖了1.3米。 2. 有人未戴安全帽 3. 开挖箱变基础时, 挖断水管。				
处理措施、意见、结果	1. 要求施工单位按图施工。 2. 要求施工人员佩戴安全帽 3. 立即对挖断水管进行修补				
协调内容或其他	无				
记录人	王明	总监签阅	薛光刚		