

监 理 日 志

工程名称: 上海华翰实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年10月02日 星期一	气候	阴转晴	气温	16-26℃
监理人员动态:	毛琛 胡敏利	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	31人				
施工机械动态:					
施工进度情况	上午下雨未施工 下午: 浇筑3号箱变基础 拆除配电箱墙体. 接地网铁焊接 新架设备焊接				
检查发现的问题	1. 浇筑3号箱变基础前, 未将垫层上泥土清理干净 2. 钢筋下未加设垫块 3. 接地网铁焊接后 防腐未涂刷到位				
处理措施、意见、结果	1. 用水将基础垫层上垃圾清理干净 2. 钢筋下加设垫块 3. 防腐漆应按设计要求进行				
协调内容或其他	无				
记录人	毛琛	总监签阅	薛光财		