

监 理 日 志

工程名称：海华轮胎实业370W分布式光伏发电项目

日期	2017年10月3日 星期二	气候	多云	气温	16-20℃		
监理人员动态：	王瑞 胡斌			材料进场、取样见证、合格情况：			
施工方人员动态：	28人			拆架到货。			
施工机械动态：	25T汽车吊一辆						
施工进度情况	6人吊运拆架，2人拆除电房墙，清运垃圾，2人订模板，3人浇注垫层，3人绑扎钢筋浇注混凝土，2人焊接地脚螺栓支架，3人挖土，7人砌墙，2人草班。						
检查发现的问题	钢筋基础绑扎时未设置放射筋。 接地扁铁搭接面积不够标准。 安全防护网脱落。 接地扁铁部分未做防腐。						
处理措施、意见、结果	通知施工单位按图纸要求设置放射筋。 通知施工单位按设计图纸要求焊接扁铁。 对施工单位进行安全教育，安装好防护网。 对部分未做防腐的接地扁铁做防腐。						
协调内容	材料进场未报验，钢筋、黄沙、石子、砖无复试报告，无施工报验资料。我监理方已下发编号为C22H-72-004的通知单，通知施工单位进行材料报验。						
记录人	胡斌		总监签阅	薛生财			