

监 理 日 志

工程名称: 山东鲁能实业3mw分布式光伏发电项目

日期	2017年10月5日 星期四	气候	多云	气温	13℃-22℃
监理人员动态:	胡文斌 王瑞	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	18个人石切箱变基础出, 4个人分散搭架, 2个人焊接地扁铁, 2个人制作模板, 2个人做配电房基础, 2个人带班。				
检查发现的问题	箱变基础钢筋间距过大。 地面架模板支护手圆纸两公分。				
处理措施、意见、结果	责令施工单位按图纸及设计要求进行重新绑扎。 要求施工单位立即整改, 按图施工。				
协调内容或其他	再次通知施工单位将原材料进行送检。				
记录人	胡文斌	总监签阅	薛生财		