

监 理 日 志

工程名称: 110kV 变电站 3MW 炉内化油项目

日期	2017 年 10 月 06 日 星期 五	气候	晴	气温	16°C - 27°C
监理单位动态:	王强, 胡文刚	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	30人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	18人砌筑箱变基础, 完成 80% 4人合模桁架, 2号厂房合模完成 2人支18轴变基础地圈梁模板完成 2人砌配电室基础 2人砌接地焊接				
检查发现的问题	墙体砌筑时未设置拉结筋。				
处理措施、意见、结果	要求施工单位按图施工, 并立即加上拉结筋。				
协调内容或其他	箱变基础及地圈梁浇筑为商砼, 而施工单位用自拌混凝土。 要求施工单位出具纸质说明。并				
记录人	王强	总监签阅	薛先明		