

监 理 日 志

工程名称: 山东华能实业 3MW 炉内化灰炉

日期	2017 年 10 月 13 日 星期五	气候	晴	气温	11°-25°
监理人员动态: 王瑞, 胡红			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 32人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1号厂房 8人 安装 桥架 完成 65% 2号厂房 安装 桥架 1人 完成 70% 输煤龙 破体筑 林灰 12人				
检查发现的问题	现场有工人习惯性违章抽烟				
处理措施、意见、结果	要求工人现场禁止吸烟				
协调内容或其他	无				
记录人	王瑞		总监签阅	薛伟明	