

监 理 日 志

工程名称: 山东华电实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年10月14日 星期六	气候	阴	气温	12-20℃
监理人员动态:	王琛 胡文斌		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	32人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1#厂房上午安装组件8人下午4人,完成进度8%,安装桥架2人,完成进度10%,清理垃圾1人,2#厂房安装桥架6人完成进度30%,安装组件2人,已全部安装完成,铺设基础内外墙粉刷11人,完成进度50%,带班2人,共32人.				
检查发现的问题	回填土未夯实, 电缆桥架切口后毛刺未及时处理,				
处理措施、意见、结果	要求夯实回填土, 通知施工方及时处理毛刺.				
协调内容或其他	现场召开每周监理例会,				
记录人	胡文斌		总监签阅	薛生财	