

监 理 日 志

工程名称: 山东4#轮窑业3MW农林光伏发电项目

日期	2017年10月11日 星期 四	气候	晴	气温	11℃-23℃
监理单位动态: 王强, 胡文利		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 32人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1号厂房组件安装完成。 安装桥架 2人, 完成 30% 清理垃圾 1人 2号厂房桥架安装 6人 完成 10% 箱变抬到外, 完成 80% 站房结构 6人, 完成 60%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王强	总监签阅	薛允财		