

监 理 日 志

工程名称: 山东华电实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年10月16日 星期一	气候	多云	气温	9-19℃
监理单位动态:	王琛 胡文斌		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	33人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1#厂房安装横梁8人,完成进度60%;清理垃圾1人,2#厂房安装横梁8人,完成进度10%;光伏电箱专用线8人,完成进度20%;箱变基础内外墙粉刷5人,完成进度100%;箱变垫层队,完成进度10%;带班2人,共计33人。				
检查发现的问题	横梁安装螺栓未紧固。 横梁内毛刺、铁屑未清理。				
处理措施、意见、结果	紧固横梁螺栓。 清理干净横梁内毛刺及铁屑。				
协调内容或其他	无				
记录人	胡文斌		总监签阅	薛生财	