

监 理 日 志

工程名称: 山东华新包装业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年10月17日 星期二	气候	多云	气温	13-18℃
监理人员动态: 王瑞 胡文斌		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 33人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1#厂房固定桥架8人, 完成进度8%; 清理垃圾1人, 1#厂房安装连接片2人, 完成进度30%; 2#厂房敷设4m ² 线8人, 完成进度60%; 敷设外圈垫层12人, 完成进度60%; 单班2人, 应到33人, 实到33人.				
检查发现的问题	桥架连接不稳固.				
处理措施、意见、结果	紧固桥架连接处.				
协调内容或其他	无				
记录人	胡文斌	总监签阅	薛生财		