

监 理 日 志

工程名称: 1. 陆丰轮渡业 3MW 分布式光伏发电项目

日期	2017 年 12 月 18 日 星期三	气候	晴	气温	15°-23°
监理单位动态:	王调 胡武 曹剑 任伟峰	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	33人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1#厂房固定桥架8人, 完成100%。清理垃圾1人。 1#厂房安装汇流箱连接片2人, 完成50%。 2#厂房放线4m²线8人, 完成100%。 箱变外圈垫层浇筑12人, 完成100%。带班2人, 应到33人, 实到33人。				
检查发现的问题	1. 桥架连接不稳固。 2. 施工人员习惯性违章, 不戴安全帽, 吸烟。				
处理措施、意见、结果	紧固桥架与支架。				
协调内容或其他	任伟峰总经理到现场检查, 并指导工作。				
记录人	无保	总监签阅	薛光财		