

监 理 日 志

工程名称: 山东鲁能220kV 3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年10月18日 星期四	气候	晴	气温	16°-22°
监理人员动态:	王峰 胡文利	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	33人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1号厂房分装接地网铁12人, 完成80%。 2号厂房分装接地网铁8人, 全部完成。 配电室桥架3人, 已完成。 清理厂区垃圾3人, 记清箱柜内, 箱变基础地网3人, 带班2人, 应到3人, 实到3人。				
检查发现的问题	组件破碎3块。				
处理措施、意见、结果	后期联系业主单位 进行补发。				
协调内容或其他	无				
记录人	王峰	总监签阅	薛红刚		