

监 理 日 志

工程名称: 山东鲁能农业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年10月23日 星期二	气候	20-16℃ 晴	气温	20-16℃
监理人员动态:	胡斌 王琛	材料进场, 取样见证, 合格情况: 为32箱多, 5V9材料			
施工方人员动态:	10人				
施工机械动态:	25T汽车吊一辆				
施工进度情况	2人箱变焊接接地完成50%, 1号屋面接地扁铁固定4人完成50%, 1人清理铁屑, 1人MC4接头制作完成50%, 2人钢管固定完成50%.				
检查发现的问题	钢管固定未动。				
处理措施、意见、结果	紧固未动的钢管, 责令施工队连续施工, 避免类似情况发生。				
协调内容或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	薛电财		