

监 理 日 志

工程名称: 山东华能实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年10月24日 星期三	气候	晴	气温	4℃-18℃
监理人员动态: 胡斌 王琛		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 11人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	1人箱变焊接固定箱变接地完成, 1号屋面接地扁铁固定以及清理铁屑4人完成10%, 1人2号屋面接地扁铁制作完成60%, 1人1号屋面钢管固定完成60%, 1人2号屋面系统箱变串接测试60%, 箱变风机固定2人完成50%.				
检查发现的问题	接地扁铁固定时铁屑清理不及时,				
处理措施、意见、结果	通知施工单位及负责人及时清理铁屑.				
协调内容或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	薛生财.		