

# 监 理 日 志

工程名称: 山东鲁能实业3MW分布式光伏发电项目

|            |                                                                                        |                          |      |    |        |
|------------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------|----|--------|
| 日期         | 2017年10月25日 星期三                                                                        | 气候                       | 晴转多云 | 气温 | 12-19℃ |
| 监理单位动态:    | 王琛 胡文斌                                                                                 | 材料进场、取样见证、合格情况:<br><br>无 |      |    |        |
| 施工方人员动态:   | 11人                                                                                    |                          |      |    |        |
| 施工机械动态:    | 无                                                                                      |                          |      |    |        |
| 施工进度情况     | 箱变接地完成, 钢管固定完成, 1#屋面接地网敷设完成以及清理铁屑4人完成20%, 1人2#屋面MC4接头制作完成, 箱变至叶面电缆2人完成, 2人2#屋面防雷接地完成5% |                          |      |    |        |
| 检查发现的问题    | 固定扁铁时铁屑未清理干净,<br>第7块组件被高空坠物损坏,                                                         |                          |      |    |        |
| 处理措施、意见、结果 | 通知施工人员进行清理, 清理干净制条铁屑,<br>安排专人不定时巡视现场,                                                  |                          |      |    |        |
| 协调内容或其他    | 无                                                                                      |                          |      |    |        |
| 记录人        | 胡文斌                                                                                    | 总监签阅                     | 薛生财  |    |        |