

监 理 日 志

工程名称: 小华车包渠业3MW分布式光伏发电项目.

日期	2017年10月26日 星期四	气候	晴	气温	6℃ - 21℃
监理人员动态:	王琛 胡文斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1井尾封接地扁铁固定以及清理铁屑4人完成30%, 1人1井尾在MC4接线制作, 1人2井尾在MC4接线制作, 等变基础二次抹灰找平完成50%, 2人箱变设备安装, 配电柜安装及接线制作完成80%.				
检查发现的问题	部分2人未佩戴安全帽, 桥架内有泥土.				
处理措施、意见、结果	对2人进行安全教育. 清除桥架内泥土.				
协调内容或其他	无.				
记录人	胡文斌	总监签阅	薛 彬		