

# 监 理 日 志

工程名称: 山东华软实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年10月27日 星期五	气候	晴	气温	7℃-23℃
监理人员动态: 王琛 胡文斌			材料进场、取样见证、合格情况:  无		
施工方人员动态: 11人					
施工机械动态: 无					
施工进度 施工部位	1#屋面接地扁铁使用固定以及清理铁屑收完成40%, 1#1#屋面MC4接头制作完成15%。1#2#屋面插控线捆扎完成15%。箱变基础二次抹灰找平2人完成。2#箱变逆变器高压木柜固定电缆支架制作逆变器穿电缆完成。高压电缆终端头制作完成4套。				
检查发现的 问题	无				
处理措施、 意见、 结果	无				
协调内容 或其他	无				
记录人	胡文斌	总监签阅	王琛 王琛		