

监 理 日 志

工程名称: 山东华能实业3mw分布式光伏发电项目

日期	2017年10月28日 星期六	气候	晴	气温	8℃-23℃
监理人员动态:	胡文斌 王强	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	电缆沟盖板二次浇筑并盖制作4人完成80%。垂直桥架电缆捆扎2人完成逆变器接线完成20%。1#屋面排管及制作1人完成25%, 3人1#屋面分箱及桥架盖板桥架敷设及保护电缆完成50%。				
检查发现的问题	支架木模板与桥架未紧压。 部分桥架只打一个膨胀丝固定不稳定。 桥架拐角处未对电缆进行保护措施。 桥架内杂物未清理。 部分桥架规格与图纸不符。 部分桥架与表面以及膨胀丝生锈。				
处理措施、意见、结果	针对以上质量问题, 我监理办将下发编号为(2017-T2-03)的监理工程单通知单。 整改上述问题。				
协调内容或其他	召开第8次监理例会。 与建设单位组织对2#屋面以及桥架及电缆敷设部分进行验收。				
记录人	胡文斌	总监签阅	薛生财		