

监 理 日 志

工程名称: 山东华泰实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年10月30日 星期二	气候	晴	气温	12-16℃
监理人员动态:	王琛 胡斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	2人垂直桥架盖板完成, 1人逆变器接线完成6%, 1#屋面插接头制作2人完成 2人2#屋面分桥架盖板桥架穿头垫皮保护电墙完成, 2人2#屋面桥架盖板捆扎穿头制作等完成, 40%, 2人2#屋面m4铁线捆扎完成30%.				
检查发现的问题	接地扁铁固定不牢固. 固定扁铁时铁屑未清理.				
处理措施、意见、结果	紧固不牢固的接地扁铁. 及时清理扁铁铁屑.				
协调内容或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	薛生财		