

监 理 日 志

工程名称: 山东华轮实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年10月31日 星期二	气候	晴	气温	8°-19°
监理人员动态:	王琛 胡斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1人逆变器接线完成, 3人2#屋面桥架盖板捆扎完成制作等完成6%, 4人2#屋面抽接头捆扎完成9%, 2人2#屋面交流箱直流电缆以及通讯接线完成5%, 2#屋面接地及桥架清理1人完成8%.				
检查发现的问题	部分工人未佩戴安全帽.				
处理措施、意见、结果	对安全意识淡薄工人进行安全教育.				
协调内容或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	薛志刚		