

监 理 日 志

工程名称: 山东华能实业3MW分布式光伏发电项目.

日期	2017年11月05日 星期日	气候	晴	气温	3℃-14℃
监理人员动态:	王珊 胡钢	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	3#屋面桥架盖板完成80% 2#屋面汇流箱接线完成70% 1#箱接头捆扎完成20% 2#2#屋面汇流箱盖板完成30% 1#箱变二次电缆通讯电缆接线完成30%				
检查发现的问题	现场工人习惯性违章, 吸烟. 施工现场垃圾未清理干净.				
处理措施、意见、结果	告知施工单位工人禁止吸烟. 施工现场垃圾清理干净				
协调内容或其他	无				
记录人	王珊	总监签阅	薛化财		