

监 理 日 志

工程名称: 山东鲁能实业中心分布式光伏发电项目

日期	2017年11月6日 星期一	气候	晴	气温	62-21℃
监理人员动态:	王琛 胡斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	3#1#屋面散桥架整改完成, 2#屋面汇流箱接线完成, 1#柜体头捆扎完成4%, 2#2#屋面汇流箱整改完成, 1#箱变二次电缆通讯电缆接线完成5%, 1#柜体接入柜高压电缆通讯电缆至业主配电室。				
检查发现的问题	现场用电不规范。 临时				
处理措施、意见、结果	通知施工单位规范临时用电。				
协调内容或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	薛生财		