

监 理 日 志

工程名称: 山东鲁能矿业300MW分布式光伏发电项目.

日期	2017年11月02日 星期三	气候	晴	气温	5°-17°
监理单位动态:	王琛 胡斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	3人1#屋面排管穿头垫皮排管固定, 检查铁屑清理, 排管板完成4%, 1#屋面排管防火封堵电缆排管完成, 1#屋面1#组件电缆连接钢管加护套完成5%, 1#箱变内部防火泥封堵完成8% (防火泥用空壳购买), 2#箱变基础刷外墙涂料完成, 高压电缆完成1个 (箱体接入柜的未完成), 二次箱变内部开关柜柜体完成, 无火灾报警完成。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	王琛		