

监 理 日 志

工程名称: 山东华电实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年11月11日 星期二	气候	晴	气温	-1℃ - 13℃
监理人员动态: 王瑞 胡斌			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态: 9人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	6kV箱变入口支架安装、业主配电室安装高压母线槽完市50% 高低压二次电缆挂牌、2kV屋面接地扁铁固定完成90% 屋面清洗取水口管道开挖1人完90%				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	王瑞	总监签阅	薛先财		