

监 理 日 志

工程名称: 山东华电莱阳300MW分布式光伏发电项目

日期	2017年11月12日 星期二	气候	多云	气温	4℃ - 17℃
监理人员动态: 王强 胡斌		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 9人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	上午6人离在母线桥架安装, 2人固定接地扁铁, 1人清理屋面垃圾, 下午3人安装母线桥架, 穿入柜箱在电缆, 屋面2人固定接地扁铁, 2人安装接地扁铁, 2人安装柜箱接地扁铁等清理。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	薛生财		