

监 理 日 志

工程名称:

日期	2017 年 11 月 14 日 星期二	气候	晴	气温	2℃-11℃
监理人员动态: 王 璐 胡文娟		材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态: 9人					
施工机械动态: 无					
施工进度情况	3人水管套丝. 编造踏步台阶焊接. 水管支架制作安装刷漆完毕... 以配电箱清理电柜、砌墙粉刷完成80% 配合电箱初验. 箱面打扫卫生 光纤敷设完成 50%				
检查发现的问题	现场施工工人吸烟				
处理措施、意见、结果	严禁现场吸烟				
协调内容或其他	电力局初验				
记录人	王 璐		总监签阅	薛文娟	