

监 理 日 志

工程名称: 山东华电莱州 100MW 分布式光伏发电项目

日期	2017年11月17日 星期五	气候	晴	气温	-5℃ -11℃
监理单位动态: 王琛 胡文斌 施工方人员动态: 9人 施工机械动态: 无			材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工进度情况	2人水管吊运至屋面箱变处, 以及低压柜至塔楼. 2人1井屋面拆穿扎带及收拆绝缘板安装完成. 屋面扁铁安装完成90%, 1井屋面2人安装接地扁铁完成25%, 2井屋面固定扁铁完成10%.				
检查发现的问题	施工2时安全防护措施不到位.				
处理措施、意见、结果	对施工2人员进行安全教育.				
协调内容或其他	无				
记录人	胡文斌	总监签阅	薛生财		