

监 理 日 志

工程名称: 1# 华能实业 3MW 分布式光伏发电项目

日期	2017年11月18日 星期六	气候	晴	气温	-8℃ -4℃
监理单位动态:	王琛 胡斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	2人水管安装50%, 2人2#屋面扁铁固定完成35%, 1#屋面2人焊接地扁铁完成35%, 2人2#屋面爬梯防腐防锈预支完成, 水井盖板安装, 停水安装三通水表!				
检查发现的问题	接地扁铁焊接不规范, 挤紧扎带绑扎松动,				
处理措施、意见、结果	通知施工单位规范焊接接地扁铁, 紧固松动扎带.				
协调内容或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	薛生财		