

监 理 日 志

工程名称: 山东华乾实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年11月19日 星期日	气候	阴	气温	-5-7℃
监理人员动态:	胡文斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	2人水望固定完成50%, 桥架记组箱接地线敷设完成100%, 2人2#屋面彩钢瓦完成40%, 2人水望接地线敷设完成40%, 2人做配电箱预埋, 水望抱箍预埋, 水望碎石切完成50%, 2#屋面吊运彩钢瓦完成80%。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	胡文斌	总监签阅	薛玉斌		