

监 理 日 志

工程名称: 山东华能农业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年11月20日 星期一	气候	晴	气温	-4℃ - 9℃
监理人员动态:	胡文斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	5人2#屋面水管固定保温水管安装完成总量的8%。爬梯安装焊接完成。2人2#屋面扁铁焊接完成45%。4人水#砌石完成。配电箱隔墙抹面完成。土方清理拆发运完成50%。				
检查发现的问题	接地扁铁搭接面积不够。 接地扁铁防腐漆只刷一面。				
处理措施、意见、结果	通知施工队及时整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	胡文斌	总监签阅	薛金刚		