

监 理 日 志

工程名称: 山东鲁能滨州3mw分布式光伏发电2次固

日期	2017年11月21日 星期二	气候	晴	气温	-2℃-14℃
监理人员动态:	胡金武	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	2#屋面水箱固定件漏水孔安装完成100%。4#2#屋面扁铁焊接完成70%。2#1#屋面扁铁固定完成50%。土方回填验收完成100%。				
检查发现的问题	接地扁铁焊接时,消防材料不到位。 部分接地扁铁搭接面不够。 部分接地扁铁未采取绝缘措施。				
处理措施、意见、结果	下发编号为C22H-T2-010的监理整改通知书。 通知施工单位对上述问题落实整改。				
协调内容或其他	无				
记录人	胡金武	总监签阅	胡金武		