

监 理 日 志

工程名称: 山东鲁能实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年11月23日 星期四	气候	晴	气温	-5-8℃
监理人员动态:	胡文斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	11人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	3人1#屋面水管安装支架固定保温完成, 4人2#屋面扁铁安装完成70%, 2人汇流箱及拉线配电箱安装完成! 2人1#屋面固定扁铁完成70%.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	胡文斌	总监签阅	薛生财		