

监 理 日 志

工程名称: 山东华丰实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年11月24日 星期五	气候	晴	气温	-4-6℃
监理人员动态:	胡斌		材料进场、取样见证、合格情况: 无		
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1#屋面: 1人修补破损屋面, 1人组件清洗装置水 管做保温措施, 4人火罩接接地扁铁, 1人刷接地 防腐漆 2人固定接地扁铁。				
检查发现的问题	接地扁铁搭接面积不够。				
处理措施、意见、结果	通知施工单位整改 使接地扁铁搭接面积 达到规范要求。				
协调内容 或其他	施工单位项目负责人徐伟到场。				
记录人	胡斌		总监签阅	薛生财	