

监 理 日 志

工程名称: 山东华能实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年11月26日 星期日	气候	晴	气温	-12-8℃
监理人员动态:	胡文斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1#屋面4人焊接接地扁铁9%, 2#屋面扁铁95%, 1#屋面1人刮扁铁银粉漆2%, - 下午安排6人清运现场砖、块石等。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	胡文斌	总监签阅	薛生财		