

监 理 日 志

工程名称: 山东华轮实业3mw分布式光伏发电项目

日期	2017年11月27日 星期一	气候	晴	气温	-2 -12℃
监理人员动态:	胡斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况 施工部位	1#屋面4人接地扁铁焊接完成95%, 1人扁铁刷银粉漆完成75%, 2人修补屋面、清运石子、石支等。 2人上午1#屋面固定接地扁铁完成, 下午清理1#屋面杂物。				
检查发现的问题	扁铁焊接时组件未垫防护垫采取防护措施。				
处理措施、意见、结果	通知现场施工2人员对组件采取防护措施。				
协调内容 或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	薛生财		