

监 理 日 志

工程名称: 山东华轮实业3mw分布式光伏发电项目

日期	2017年11月28日 星期二	气候	晴	气温	-1-12℃
监理人员动态:	胡斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	1#屋面防雷接地网制作4人完成. 1#屋面3人刷扁铁银粉漆完成. 1#屋面2人修补屋面完成4%.				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	薛生财		