

监 理 日 志

工程名称: 山东华能乳山300MW分散式光伏发电项目

日期	2017年11月21日 星期三	气候	阴	气温	-5℃-5℃
监理人员动态:	胡斌	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	8人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	上午4人1井口处接地扁钢头与扁钢头对10%, 5人修外一扁钢头完成8%。下午7人1井口处拆卸钢料平台, 2人修外一扁钢头。				
检查发现的问题	拆卸钢料平台时有2人安全防护措施未采取到位。				
处理措施、意见、结果	现场通知危险工人员安全防护措施未采取到位。				
协调内容或其他	无				
记录人	胡斌	总监签阅	薛生财		