

监 理 日 志

工程名称: 山东华鲁实业3MW分布式光伏发电项目

日期	2017年11月30日 星期四	气候	晴	气温	-8℃-5℃
监理人员动态:	胡文利	材料进场、取样见证、合格情况: 无			
施工方人员动态:	9人				
施工机械动态:	无				
施工进度情况	2人1#屋面修补屋面完成。 2人1#屋面刷漆完成8%。 4人2#屋面彩钢瓦焊接完成4%。 1人2#屋面刷漆完成2%。				
检查发现的问题	无				
处理措施、意见、结果	无				
协调内容或其他	无				
记录人	胡文利	总监签阅	薛生财		